		Nombre	Duración	Inicio	Terminado	Predecesores
1		**⊟LPI 108/14/01 - 48 viviendas ACE Padrón 5944**	**450 days**	**20/03/14 ...**	**02/02/16 ...**	
2		**⊞PROCESO LICITATORIO**	**165 days**	**20/03/14 ...**	**10/11/14 ...**	
12		**⊟OBRA**	**285 days**	**11/11/14 ...**	**02/02/16 ...**	
13		ACE1-Movilización	20 days	11/11/14 0...	08/12/14 ...	11
14		ACE1-Acta de Inicio de Obra	0 days	08/12/14 0...	08/12/14 ...	11FS+20 days
15		ACE1-Implantación	10 days	09/12/14 0...	12/01/15 ...	14
16		ACE1-Mov.Suelo	40 days	13/01/15 0...	09/03/15 ...	15
17		ACE1-Saneamiento	80 days	16/12/14 0...	04/05/15 ...	15SS+5 days
18		ACE1-Pluviales	25 days	09/06/15 0...	13/07/15 ...	20
19		ACE1-Agua Potable	40 days	21/04/15 0...	15/06/15 ...	17FS-10 days
20		ACE1-E.Electrica	40 days	07/04/15 0...	08/06/15 ...	19SS-5 days
21		ACE1-Alumbrado	40 days	07/04/15 0...	08/06/15 ...	19SS-5 days
22		ACE1-Vialidad	65 days	02/06/15 0...	01/09/15 ...	19FS-10 days
23		**⊟ACE1-Construcción de viviendas**	**240 days**	**20/01/15 ...**	**19/01/16 ...**	
24		Tira Nº1	120 days	20/01/15 0...	13/07/15 ...	15FS+5 days
25		Tira Nº2	120 days	14/07/15 0...	19/01/16 ...	31
26		Tira Nº3	120 days	20/01/15 0...	13/07/15 ...	24SS
27		Tira Nº4	120 days	14/07/15 0...	19/01/16 ...	25SS
28		Tira Nº5	120 days	14/07/15 0...	19/01/16 ...	24
29		Tira Nº6	120 days	20/01/15 0...	13/07/15 ...	15FS+5 days
30		Tira Nº7	120 days	14/07/15 0...	19/01/16 ...	26
31		Tira Nº8	120 days	20/01/15 0...	13/07/15 ...	29SS
32		ACE1-Obras Complementarias	10 days	20/01/16 0...	02/02/16 ...	25
33		**⊟LPN 540/2014 - 54 viviendas ACE (3 emplazamientos)**	**419 da...**	**14/07/14 ...**	**19/04/16 ...**	
34		**⊞PROCESO LICITATORIO**	**104 da...**	**14/07/14 ...**	**08/12/14 ...**	
49		**⊟OBRA**	**315 da...**	**09/12/14 ...**	**19/04/16 ...**	
50		ACE2-Movilización	20 days	09/12/14 0...	26/01/15 ...	48
51		ACE2-Acta de Inicio de Obra	0 days	26/01/15 0...	26/01/15 ...	48FS+20 days
52		ACE2-Implantación	10 days	27/01/15 0...	09/02/15 ...	51
53		ACE2-Mov.Suelo	1 day?	10/02/15 0...	10/02/15 ...	52
54		**⊟MANZANA 1(ACOSTA y LARA & BAETGHEN)**	**270 days**	**03/02/15 ...**	**15/03/16 ...**	
55		ACE2-Saneamiento	50 days	03/02/15 0...	20/04/15 ...	51FS+5 days
56		ACE2-Pluviales	20 days	10/02/15 0...	09/03/15 ...	55SS+5 days

		Nombre	Duración	Inicio	Terminado	Predecesores
57		ACE2-Agua Potable	25 days	16/06/15 0...	20/07/15 ...	63FS-30 days
58		ACE2-E.Electrica	25 days	16/06/15 0...	20/07/15 ...	57SS
59		ACE2-Alumbrado	25 days	16/06/15 0...	20/07/15 ...	57SS
60		ACE2-Vialidad	40 days	28/07/15 0...	22/09/15 ...	59FS+5 days
61		**⊟Construcción de viviendas**	**270 days**	**03/02/15 ...**	**15/03/16 ...**	
62		Tira 9 viviendas	150 days	28/07/15 0...	15/03/16 ...	63
63		Tira 7 viviendas	120 days	03/02/15 0...	27/07/15 ...	51FS+5 days
64		Tira 4 viviendas	80 days	28/07/15 0...	17/11/15 ...	51FS+125 days
65		ACE2-Obras Complementarias	25 days	14/10/15 0...	17/11/15 ...	64FS-25 days
66		**⊟MANZANA 2 (Entre BAETGHEN&A.PENA)**	**290 days**	**03/02/15 ...**	**19/04/16 ...**	
67		ACE2-Saneamiento	55 days	03/02/15 0...	27/04/15 ...	51FS+5 days
68		ACE2-Pluviales	21 days	10/02/15 0...	10/03/15 ...	67SS+5 days
69		ACE2-Agua Potable	28 days	17/02/15 0...	26/03/15 ...	68SS+5 days
70		ACE2-E.Electrica	28 days	01/07/15 0...	07/08/15 ...	76FS-19 days
71		ACE2-Alumbrado	28 days	01/07/15 0...	07/08/15 ...	70SS
72		ACE2-Vialidad	134 days	15/08/15 0...	11/03/16 ...	71FS+5 days
73		ACE2_Obras complementarias	28 days	16/06/15 0...	23/07/15 ...	76FS-30 days
74		**⊟Construcción de viviendas**	**290 days**	**03/02/15 ...**	**19/04/16 ...**	
75		Vivienda 1D (PB)	40 days	03/02/15 0...	30/03/15 ...	51FS+5 days
76		Tira 4 viviendas	80 days	31/03/15 0...	27/07/15 ...	75
77		Tira 6 viviendas	100 days	18/08/15 0...	26/01/16 ...	89
78		Tira 6 viviendas	100 days	18/08/15 0...	26/01/16 ...	90
79		Tira 5 viviendas	90 days	18/11/15 0...	19/04/16 ...	64
80		**⊟MANZANA 3 (A.PENA&GRAL.NARIÑO)**	**160 days**	**03/02/15 ...**	**22/09/15 ...**	
81		ACE2-Saneamiento	30 days	03/02/15 0...	16/03/15 ...	51FS+5 days
82		ACE2-Pluviales	10 days	10/02/15 0...	23/02/15 ...	81SS+5 days
83		ACE2-Agua Potable	15 days	17/02/15 0...	09/03/15 ...	82SS+5 days
84		ACE2-E.Electrica	15 days	21/07/15 0...	10/08/15 ...	89FS-20 days
85		ACE2-Alumbrado	15 days	21/07/15 0...	10/08/15 ...	84SS
86		ACE2-Vialidad	25 days	18/08/15 0...	22/09/15 ...	84FS+5 days
87		ACE2-Obras complementarias	15 days	02/09/15 0...	22/09/15 ...	86FS-15 days
88		**⊟Construcción de viviendas**	**100 days**	**24/03/15 ...**	**17/08/15 ...**	

		Nombre	Duración	Inicio	Terminado	Predecesores
89		Tira 6 viviendas	100 days	24/03/15 0...	17/08/15 ...	81FS+5 days
90		Tira 6 viviendas	100 days	24/03/15 0...	17/08/15 ...	89SS
91		ACE2-Obras Complementarias	15 days	21/07/15 0...	10/08/15 ...	90FS-20 days
92		**⊟ACE (III) _ LPI xxx/14/01 (Barrio)**	**451 days**	**29/08/14 ...**	**19/07/16 ...**	
93		**⊞PROCESO LICITATORIO**	**122 days**	**29/08/14 ...**	**09/03/15 ...**	
111		**⊟OBRA**	**329 days**	**10/03/15 ...**	**19/07/16 ...**	
112		ACE3-Movilización	20 days	10/03/15 0...	06/04/15 ...	110
113		ACE3-Acta de Inicio de Obra	0 days	06/04/15 0...	06/04/15 ...	110FS+20 days
114		**⊟ETAPA 1 - AVENIR ROSELL (Manz. F)**	**80 days**	**07/04/15 ...**	**03/08/15 ...**	
115		**⊟MANZANA F (BLOQUE VIV.A.ROSELL)**	**80 days**	**07/04/15 ...**	**03/08/15 ...**	
116		Mov.suelo predio implantación Bloque A.Rosell	3 days	07/04/15 0...	09/04/15 ...	113
117		Pluviales A. Rosell & Acosta y Lara	20 days	15/05/15 0...	11/06/15 ...	116FS+20 days
118		Conexiones a colector existente/ C.I.Nº1 (5)	15 days	15/05/15 0...	04/06/15 ...	117SS
119		Eléctrica	5 days	07/07/15 0...	13/07/15 ...	120FS-20 days
120		Construcción de B1: BLOQUE 4 viv.1D (A.Rosell)	80 days	07/04/15 0...	03/08/15 ...	113
121		Obras Complementarias viviendas BLOQUE A.Rosell	5 days	28/07/15 0...	03/08/15 ...	120FS-5 days
122		RECTIFICACIÓN DE CUNTETAS S/ACOSTA Y LARA	8 days	10/04/15 0...	28/04/15 ...	116
123		ALCANTARILLAS DE ACCESO A VIVIENDAS (ACOSTA Y LARA)	15 days	24/04/15 0...	14/05/15 ...	122SS+5 days
124		**⊟ETAPA 2 - GRAL.NARIÑO**	**210 days**	**29/04/15 ...**	**09/03/16 ...**	
125		**⊟PLUVIALES**	**45 days**	**29/04/15 ...**	**30/06/15 ...**	
126		Colector pluvial p/calle Gral.Nariño	45 days	29/04/15 0...	30/06/15 ...	122
127		Captación de pluviales y conexión a colector	20 days	15/05/15 0...	11/06/15 ...	123
128		**⊟REALOJOS MANZANAS A y B**	**1 day**	**28/07/15 ...**	**28/07/15 ...**	
129		1D (PB) en MANZANA 2 LP 540/2014	1 day	28/07/15 0...	28/07/15 ...	130SS
130		T4(M2) 2 de 2DD + 1 de 3DD +1 de 4DD	1 day	28/07/15 0...	28/07/15 ...	76
131		Demolición de viviendas (4)	5 days	29/07/15 0...	04/08/15 ...	130
132		Adecuación de vivienda Manz. A Lote 10 para realojo transitorio (1)	5 days	29/07/15 0...	04/08/15 ...	131SS
133		A T6(A) M3	1 day	18/08/15 0...	18/08/15 ...	89
134		A T6(B) M3	1 day	18/08/15 0...	18/08/15 ...	90
135		Adecuación de viviendas para realojo transitorio: 5 (4 en Manz. A + 1 en Ma...	10 days	18/08/15 0...	01/09/15 ...	89
136		REALOJO TRANSITORIO (1) A VIVIENDA ACONDICIONADA EN MANZ. A	56 days	05/08/15 0...	22/10/15 ...	132
137		Demolición de viviendas (7)	10 days	18/08/15 0...	01/09/15 ...	89
138		**⊟INFRAESTRUCTURA MANZANAS A y B**	**121 days**	**02/09/15 ...**	**09/03/16 ...**	

		Nombre	Duración	Inicio	Terminado	Predecesores
139		Saneamiento Acosta y Lara, Calle3, Costanera, Nariño	40 days	02/09/15 0...	27/10/15 ...	137
140		Agua Potable	23 days	09/09/15 0...	09/10/15 ...	139SS+5 days
141		Energia Electrica	26 days	18/11/15 0...	13/01/16 ...	139FS+15 days
142		Alumbrado	26 days	18/11/15 0...	13/01/16 ...	141SS
143		Vialidad	36 days	20/01/16 0...	09/03/16 ...	141SS+30 days
144		**⊟ETAPA 3 - EQUIPAMIENTO BARRIAL URBANO (ZONA DEPORTES)**	**130 days**	**01/07/15 ...**	**20/01/16 ...**	
145		movimiento de suelo (estimado 2300m3)	100 days	01/07/15 0...	18/11/15 ...	126
146		cancha de basket	30 days	19/11/15 0...	20/01/16 ...	145
147		pista de patinaje y pavimentación en zona juego de niños	30 days	19/11/15 0...	20/01/16 ...	145
148		**⊟ETAPA 4 - CORREA MORENO (Manz. E y H, I y D)**	**118 days**	**14/07/15 ...**	**15/01/16 ...**	
149		**⊟Realojos ETAPA 4**	**16 days**	**14/07/15 ...**	**04/08/15 ...**	
150		Realojos a B1 (Avenir Rosell) - 1D (4)	1 day	04/08/15 0...	04/08/15 ...	120
151		**⊟Realojos a Tira 1 (PH1 Costanera)**	**1 day**	**14/07/15 ...**	**14/07/15 ...**	
152		2D (4)etapa Correa Moreno	1 day	14/07/15 0...	14/07/15 ...	24
153		3D (1) etapa Correa Moreno	1 day	14/07/15 0...	14/07/15 ...	24
154		**⊟Realojos a Tira 3 (PH1 Peatonal EO 6m)**	**1 day**	**14/07/15 ...**	**14/07/15 ...**	
155		2D (3) etapa Baetghen	1 day	14/07/15 0...	14/07/15 ...	26
156		2D (1) etapa Pena	1 day	14/07/15 0...	14/07/15 ...	26
157		3D (1) etapa Correa Moreno	1 day	14/07/15 0...	14/07/15 ...	26
158		**⊟Realojos a Tira 6 (PH2 Peatonal EO 6m)**	**1 day**	**14/07/15 ...**	**14/07/15 ...**	
159		2D (1) etapa Correa Moreno	1 day	14/07/15 0...	14/07/15 ...	29
160		3D (4) etapa Correa Moreno	1 day	14/07/15 0...	14/07/15 ...	29
161		4D (1) etapa Pena	1 day	14/07/15 0...	14/07/15 ...	29
162		**⊟Realojos a Tira 8 (PH2 Acosta y Lara)**	**1 day**	**14/07/15 ...**	**14/07/15 ...**	
163		2D (1) etapa Correa Moreno	1 day	14/07/15 0...	14/07/15 ...	31
164		3D (4) etapa Correa Moreno & etapa Baetghen	1 day	14/07/15 0...	14/07/15 ...	31
165		4D (1) etapa Correa Moreno	1 day	14/07/15 0...	14/07/15 ...	31
166		Adecuación de 2 viviendas para realojos transitorios (lote 157 Manz. I)	5 days	15/07/15 0...	21/07/15 ...	158
167		Demolición de viviendas existentes de familias realojadas	15 days	15/07/15 0...	04/08/15 ...	158
168		Mov. suelo	3 days	05/08/15 0...	07/08/15 ...	167
169		B2 - Construcción BLOQUE 4 viv. 1D (Correa Moreno, Manz.E)	80 days	10/08/15 0...	30/11/15 ...	168
170		B3 - Construcción BLOQUE 4 viv. 1D (Correa Moreno, Manz.D)	80 days	07/08/15 0...	27/11/15 ...	150FS+2 days
171		A(1D)M.H - Construcción de 2 viv.apareadas de 1D(PB) (Costanera Manz.H)	40 days	07/08/15 0...	02/10/15 ...	150FS+2 days
172		T6 manz.H - Construcción tira de viviendas 2/3DD (Paralela, Manz.H)	100 days	07/08/15 0...	15/01/16 ...	150FS+2 days

		Nombre	Duración	Inicio	Terminado	Predecesores
173		Adecuación de viviendas (cota Wharton) 2 viviendas Manz.H	20 days	07/08/15 0...	04/09/15 ...	171SS
174		Saneamiento Correa Moreno/Acosta y Lara/Costanera	40 days	05/08/15 0...	30/09/15 ...	150
175		Pluviales Correa Moreno/Acosta y Lara/Costanera	40 days	12/08/15 0...	07/10/15 ...	150FS+5 days
176		Agua Potable Correa Moreno/Acosta y Lara/Costanera	20 days	27/10/15 0...	23/11/15 ...	169FS-25 days
177		Eléctrica (parcial)	32 days	13/10/15 0...	25/11/15 ...	169FS-35 days
178		Vialidad (parcial)	20 days	29/10/15 0...	25/11/15 ...	177FF
179		**⊟ETAPA 5 (BAETGHEN) - Manzanas D e I**	**90 days**	**28/07/15 ...**	**01/12/15 ...**	
180		**⊟Realojos ETAPA 5**	**90 days**	**28/07/15 ...**	**01/12/15 ...**	
181		A T7(M1): 5 de 2DD + 2 de 3DD	1 day	28/07/15 0...	28/07/15 ...	63
182		REALOJOS TRANSITORIOS (4); Luego realojan en B2 (4)	65 days	02/09/15 0...	01/12/15 ...	135
183		Demolición de viviendas existentes (11)&otros	5 days	29/07/15 0...	04/08/15 ...	181
184		Mov. suelo	5 days	05/08/15 0...	11/08/15 ...	183
185		1D(PB)M.I. - Construcción 1 viv.1D(PB) aislada (Paralela Manz.I)	30 days	12/08/15 0...	23/09/15 ...	184
186		A(1D)M.I - Construcción 2 viv. apareadas 1D PB (Paralela, Manz.I)	40 days	12/08/15 0...	07/10/15 ...	184
187		Saneamiento Baetghen/Acosta y Lara/Paralela/Costanera	44 days	12/08/15 0...	13/10/15 ...	184
188		Pluviales Baetghen	40 days	19/08/15 0...	14/10/15 ...	187SS+5 days
189		Agua Potable	22 days	08/09/15 0...	07/10/15 ...	190FF
190		Eléctrica	32 days	24/08/15 0...	07/10/15 ...	186FS-32 days
191		Vialidad(parcial)	27 days	01/09/15 0...	07/10/15 ...	190FF
192		**⊟ETAPA 6 (ANTONIO PENA) - Manzanas C y J**	**183 days**	**06/10/15 ...**	**14/07/16 ...**	
193		**⊟Realojos ETAPA 6**	**123 days**	**06/10/15 ...**	**21/04/16 ...**	
194		1D (4) a B2 (s/ Correa Moreno)	1 day	02/12/15 0...	02/12/15 ...	169FS+1 day
195		1D (4) B3	1 day	01/12/15 0...	01/12/15 ...	170FS+1 day
196		A-1D (PB)-M.H (2)	1 day	06/10/15 0...	06/10/15 ...	171FS+1 day
197		A T9 (M1): 7 de 2DD + 2 de 3DD	1 day	17/03/16 0...	17/03/16 ...	62FS+1 day
198		A T4 (M1): 2 de 2DD +1 de 3DD + 1 de 4DD	1 day	19/11/15 0...	19/11/15 ...	64FS+1 day
199		A T6(A)M2: 2 de 2DD + 4 de 3DD	1 day	28/01/16 0...	28/01/16 ...	77FS+1 day
200		A T6(B)M2: 2 de 2DD + 4 de 3DD	1 day	28/01/16 0...	28/01/16 ...	78FS+1 day
201		Re-acondicionamiento de viviendas en Manzana A	5 days	03/12/15 0...	09/12/15 ...	194
202		REALOJOS TRANSITORIOS (4) A VIVIENDAS ACONDICIONADAS EN MANZ. A	52 days	10/12/15 0...	11/03/16 ...	201
203		A T5 (M2): 2 de 2DD + 3 de 3DD	1 day	21/04/16 0...	21/04/16 ...	79FS+1 day
204		Realojo de Lotes 50 (Manz.B) y 58 (Manz.J) a A-1D(PB) Manz.C	1 day	01/04/16 0...	01/04/16 ...	208
205		Demolición de viviendas existentes (34)&otros	20 days	02/12/15 0...	19/01/16 ...	195
206		Mov. suelo	5 days	29/01/16 0...	04/02/16 ...	200

		Nombre	Duración	Inicio	Terminado	Predecesores
207		**⊟CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (ETAPA 6-1)**	**110 days**	**05/02/16 ...**	**14/07/16 ...**	
208		A-1D(PB) M.C - Construcción 2 viv. apareadas 1D (PB) Manz.C	40 days	05/02/16 0...	31/03/16 ...	206
209		1D(PB) M.J - Construcción 1 viv. aislada 1D (PB)	30 days	05/02/16 0...	17/03/16 ...	206
210		4 (1D) ACOSTA y LARA- 4 viviendas en lotes 148-149-150 Manz. C	80 days	18/03/16 0...	14/07/16 ...	197
211		Saneamiento A.Pena, Acosta y Lara, Paralela, Costanera	41 days	05/02/16 0...	01/04/16 ...	206
212		Pluviales A.Pena, Acosta y Lara, Paralela, Costanera	37 days	12/02/16 0...	04/04/16 ...	211SS+5 days
213		Agua Potable	20 days	12/02/16 0...	10/03/16 ...	212SS
214		Eléctrica	26 days	10/02/16 0...	16/03/16 ...	209FS-27 days
215		Alumbrado	26 days	10/02/16 0...	16/03/16 ...	214SS
216		vialidad	27 days	24/02/16 0...	31/03/16 ...	214SS+10 days
217		**⊟ETAPA 7 (CALLES 1 y 2, Manzanas F, G, H y E)**	**222 days**	**13/08/15 ...**	**19/07/16 ...**	
218		**⊟Realojos ETAPA 7-1**	**222 days**	**13/08/15 ...**	**19/07/16 ...**	
219		A A-1D(PB) m.I (2)	1 day	13/08/15 0...	13/08/15 ...	184FS+1 day
220		A 1D(PB) m.H (1)	1 day	06/10/15 0...	06/10/15 ...	171FS+1 day
221		A 4-1D m.D ACOSTA y LARA (1)	1 day	19/07/16 0...	19/07/16 ...	210FS+1 day
222		A T2 (PH1 - COSTANERA)	1 day	21/01/16 0...	21/01/16 ...	25FS+1 day
223		A T4 (PH1 - PEATONAL)	1 day	21/01/16 0...	21/01/16 ...	27FS+1 day
224		A T5 (PH2 - PEATONAL)	1 day	21/01/16 0...	21/01/16 ...	28FS+1 day
225		A T7 (PH2 - ACOSTA Y LARA) (3)	1 day	21/01/16 0...	21/01/16 ...	30FS+1 day
226		Demolición viviendas existentes (23)	25 days	22/01/16 0...	25/02/16 ...	222
227		Mov. suelo	3 days	26/02/16 0...	01/03/16 ...	226
228		INFRAESTRUCTURA CALLES 1 y 2, ACOSTA Y LARA, PARALELA, COSTANERA	30 days	02/03/16 0...	19/04/16 ...	227
229		**⊟CONSTRUCCION DE VIVIENDAS**	**84 days**	**19/01/16 ...**	**20/05/16 ...**	
230		2D(PB) mE	60 days	19/01/16 0...	18/04/16 ...	172FS+1 day
231		VIVIENDASACCESIBLES	80 days	25/01/16 0...	20/05/16 ...	222FS+1 day
232		1D (PB) mH	30 days	25/01/16 0...	04/03/16 ...	223FS+1 day
233		Demolición viviendas existentes (5)	5 days	21/04/16 0...	27/04/16 ...	236
234		Mov. suelo	3 days	28/04/16 0...	02/05/16 ...	233
235		**⊟Realojos ETAPA 7-2**	**51 days**	**08/03/16 ...**	**24/05/16 ...**	
236		A 2D(PB)m.E (2)	1 day	20/04/16 0...	20/04/16 ...	230FS+1 day
237		AVIVIENDASACCESIBLES	1 day	24/05/16 0...	24/05/16 ...	231FS+1 day
238		A 1D (PB) mH	1 day	08/03/16 0...	08/03/16 ...	232FS+1 day