		2014	2015												2016						
		2014/12	2015/01	2015/02	2015/03	2015/04	2015/05	2015/06	2015/07	2015/08	2015/09	2015/10	2015/11	2015/12	2016/01	2016/02	2016/03	2016/04	2016/05	2016/06	2016/07
LPI 108/14/01	INICIO OBRA	08/12/14																			
	1ER.ENTREGA VIVIENDAS								13/07/15												
	TIRAS 1,3,6 y 8 (24 viviendas)																				
	2DA.ENTREGA VIVIENDAS														19/01/16	T2, T4, T5, T7					
	TIRAS 2,4,5 y 7																				
LP 540/2014	INICIO OBRA		26/01/15																		
	ENTREGA VIVIENDAS MANZANA 1																				
	TIRA 9 VIVIENDAS																15/03/16	T9 (M1)			
	TIRA 7 VIVIENDAS								27/07/15	T7 (M1)											
	TIRA 4 VIVIENDAS																15/03/16	T4 (M1)			
	ENTREGA VIVIENDAS MANZANA 2																				
	VIVIENDA 1 DORM.				30/03/15	1D (M2)															
	TIRA 4 VIVIENDAS								27/07/15	T4 (M2)											
	TIRA 6 VIVIENDAS														26/01/16	T6 A (M2)					
	TIRA 6 VIVIENDAS														26/01/16	T6 B (M2)					
	TIRA 5 VIVIENDAS																	19/04/16	T5 (M2)		
	ENTREGA VIVIENDAS MANZANA 3																				
	TIRA 6 VIVIENDAS									17/08/15	T6 A (M3)										
	TIRA 6 VIVIENDAS									17/08/15	T6 B (M3)										
LPI .../14/01	INICIO OBRA					06/04/15															
	ETAPA 1 - "AVENIR ROSELL"																				
	CONSTRUCCION BLOQUE VIV.1D ("B1")									03/08/15											
	INFRAESTRUCTURA (A.ROSELL)																				
	ETAPA 2 - "GRAL.NARIÑO"																				
	INFRAESTR. GRAL.NARIÑO																				
	REALOJOS (5 FLIAS.)								28/07/15	En 1D (M2) y T4 (M2)											
	ADECUACIÓN DE 1 VIV. P/REALOJO TRANSIT.																				
	REALOJO TRANSIT. (1 FLIA)										REALOJO TRANSITORIO EN VIVIENDA LIBRE RE ACONDICIONADA							El Realojo definitivo es en T4 (M1)			
	REALOJOS (12 FLIAS.)									18/08/15	En T6 A y B (M3)										
	ADECUACIÓN DE 5 VIV. P/REALOJO TRANSIT.																				
	INFRAESTR. EN MANZ. A y B (CALLE 3)																				
	ETAPA 3 – EQUIP.BARRIAL (DEPORTES)																				
	RECTIFICACIÓN CUNETAS ACOSTA y LARA																				
	ZONA DE DEPORTES (CANCHAS, JUEGOS,ETC)																				
	ETAPA 4 - "CORREA MORENO"																				
	(Manzanas E y H, I y D)																				
	REALOJOS (28 FLIAS.)								14/07/15	En T1, T3, T6 y T8											
										04/08/15	En B1										
	ADECUACIÓN DE 2 VIV. P/REALOJO TRANSIT.	LAS OBRAS EN CALLE "PARALELA ACOSTA Y LARA" SE REALIZAN PARCIALMENTE. SE RETOMAN EN ETAPA7																			
	INFRAESTR. MANZ. E,H,I,D																				
	CONSTRUCCION BLOQUE VIV.1D ("B2")												30/11/15								
	CONSTRUCCION BLOQUE VIV.1D ("B3")												27/11/15								
	CONSTR. 2 VIV. 1D APAREADAS Manz.H											02/10/15									
	CONSTR. TIRA 6 VIV.DUPLEX Manz.H														15/01/16						
	ETAPA 5 – BAETGHEN (MANZ. D e I)																				
	REALOJOS (7 FLIAS.)													07/12/15	En T7 (M1)						
	RE-ADECUACIÓN DE 5 VIV. P/REALOJO TRANSIT.																				
	REALOJO TRANSIT. (4 FLIAS)										REALOJO TRANSITORIO E		01/12/15								
	INFRAESTR. MANZ. D e I																				
	CONSTR. 1 VIV. 1D AISLADA Manz. I										23/09/15										
	CONSTR. 2 VIV. 1D APAREADAS Manz.I											07/10/15									
	ETAPA 6 - "ANTONIO PENA" (MANZ. C y J)																				
	REALOJOS (35 FLIAS.)																				
													01/12/15	En B2							
													28/11/15	En B3							
												05/10/15	En VIV. 1D APAREADAS Manz.H								
																	16/03/15	En T9 (M1)			
																	17/03/16	En T4 (M1)	FLIAS. ESTABAN EN REALOJO TRANSITORIO		
															27/01/16	En T6 A (M2)					
															28/01/16	En T6 B (M2)					
	RE-ADECUACIÓN DE 5 VIV. P/REALOJO TRANSIT.																				
	REALOJO TRANSIT. (4 FLIAS)													REALOJO TRANSITORIO EN VIV. REACONDIC.					El Realojo definitivo es en T5 (M2)		
	REALOJO (7 FLIAS)																	19/04/16	En T5 (M2)		
																	31/03/16	En VIV. 1D APAREADA Manz. C			
	INFRAESTR. EN MANZ. C y J																				
	CONSTR. 1 VIV. 1D AISLADA Manz. J																16/03/16				
	CONSTR. 2 VIV. 1D APAREADAS Manz.C																30/03/16				
	CONSTR. 4 VIV. 1D EN TIRA Manz.D																				19/07/16
	ETAPA 7 – CALLES 1 y 2 (MANZ.F,G,H y E)																				
	REALOJOS (33 FLIAS.)														15/01/16	En T6 Manz. H					
															20/01/16	En T2, T4, T5 Y T7					
												08/10/15	En 2 VIV. 1D APAREADAS Manz.I								
											24/09/15	En VIV. 1D AISLADA Manz. I									
	CONSTR. 2 VIV. 2D APAREADAS Manz.E																	18/04/16			
	CONSTR. 2 VIV.ACCESIBLES Manz.F																		19/05/16		
	CONSTR. 1 VIV. 1D AISLADA Manz. H																03/03/16				
	REALOJOS (10 FLIAS.)																04/03/16	En VIV. 1D AISLADA Manz.H			
																	17/03/16	En VIV. 1D AISLADA Manz.J			
																		19/04/16	En VIV.2D APAREADAS Manz.E		
																			20/05/16	En VIV. ACCESIBLES Manz.F	
																					20/07/16 En VIV. 1D EN TIRA Manz.D